令和元年度　最終処分場維持管理状況報告書

施設設置者名	八　　雲　　町				
施設名	八雲町一般廃棄物最終処分場				
施設所在地	八雲町黒岩482番地				
許可(届出)年月日	平成11年8月16日	許可番号	環廃第16－10号	技術管理者名	村上　敏信
埋立地面積	5，570　㎡	埋立容量	30，705　m^3	しゃ水工	高密度ポリエチレンシート
浸出水処理施設規模	35m^3 ／　日	浸出水処理方式	生物処理(回転円板方式)＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着方式		
埋立対象廃棄物	一般廃棄物				

○　埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
直接埋立ごみ量　(t)	1.3	1.5	0.4	0.6	1.0	0.9	20.7	0.7	0.8	1.0	1.0	1.2	31.1
収集ごみ	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
直搬ごみ(一廃)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
直搬ごみ(産廃)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
焼却残渣　(t)	73.6	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.6	79.3	0.0	242.8
中間処理残渣　(t)	4.3	10.4	4.1	3.6	3.2	8.4	25.3	5.3	4.4	3.0	3.0	3.0	78.0
埋立ごみ量　(t)	79.3	32.2	4.5	4.2	4.2	9.3	46.0	6.0	5.2	73.6	83.3	4.2	351.9
埋立ごみ量　(m^3)	79.9	33.5	5.0	4.7	4.7	10.4	50.9	6.7	5.8	74.1	83.8	4.7	364.0
覆土量(m^3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
埋立容量(m^3)	79.9	33.5	5.0	4.7	4.7	10.4	50.9	6.7	5.8	74.1	83.8	4.7	364.0

※　平成30年度末の埋立残余容量　10,652m^3

※　令和元年度末の埋立残余容量　10,652m^3―364m^3＝10,288m^3

○　地下水、放流水等の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
浸出水	pH	8.2	7.9	7.8	7.8	7.9	8.2	8.3	8.1	8.3	7.9	7.5	8.5	
	BOD / COD(mg/L)	14/69	50/160	23/290	12/110	15/300	12/140	6.9/95	7.0/88	4.6/150	6.5/98	21/190	3.4/105	
	SS(mg/L)	69	760	210	90	890	36	27	44	130	310	1500	95	
	窒素含有量(mg/L)	12.0	11.0	18.0	14.0	23.0	17.0	19.0	13.0	25.0	13.0	21.0	23.0	
放流水	pH	7.6	7.7	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	8.0	
	BOD / COD(mg/L)	1.3/24	1.1/29	0.8/31	1.3/31	0.9/35	1.4/76	1.1/48	0.7/28	0.7/47	0.6/38	0.6/42	0/48	
	SS(mg/L)	1>	2.0	2.0	4.0	2.0	6.0	1>	1>	2.0	1.0	1>	3.0	
	窒素含有量(mg/L)	11.0	11.0	17.0	13.0	12.0	14.0	18.0	8.8	19.0	11.0	16.0	22.0	
地下水	電気伝導率(上流)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	電気伝導率(下流)	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	
	塩化物イオン(上流)	16.0	15.0	24.0	15.0	15.0	17.0	16.0	24.0	21.0	17.0	18.0	19.0	
	塩化物イオン(下流)	110.0	100.0	100.0	94.0	160.0	150.0	140.0	71.0	86.0	56.0	63.0	55.0	

○　その他の施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
悪臭の発散状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
害虫等の発生状況	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
覆土の状況	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
ごみの飛散、流出	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	
浸出水の内部貯留	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	適	
法面、擁壁等の崩壊	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	